

**Аналитический отчет за 2 квартал 2014 года о ходе и результатах  
осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению  
энергетической эффективности в жилищном фонде  
Ленинградской области**

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.04.2014г. №499-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности», в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 2014г. от 19.05.2014г. №14/1403.3015013.521/15/65 (далее – Соглашение) за счет средств из федерального бюджета в объеме 58 927,30 тысяч рублей на территории Ленинградской области планируется реализация мероприятия по установке 30 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде Тихвинского района Ленинградской области (далее – АИТП).

Целью реализации мероприятий является снижение потребления тепловой энергии жилищным фондом на территории Тихвинского района Ленинградской области.

По итогам 2 квартала 2014 года финансирование и выполнение мероприятий по установке АИТП не проводились, в связи с тем, что проект постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений в подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (далее – подпрограммы госпрограммы) в части значений целевых показателей, достижения которых обеспечивается в результате реализации подпрограммы госпрограммы, и увеличения объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по реализации подпрограммы госпрограммы на объем средств федеральной субсидии, находится на «всеерном согласовании» в Правительстве Ленинградской области, не утвержден. Планируемый срок начала реализации мероприятия – III квартал 2014 года.

С учетом опыта Ленинградской области 2013 года, в 2014 году при реализации мероприятия по установке АИТП будет также применяться комплексный подход к модернизации систем теплоснабжения в жилищном фонде, включающий в себя, в том числе: проведение работ по строительству котельной и капитальный ремонт тепловых сетей, что позволит достичь наибольшего эффекта.

Планируемый эффект – снижение потребления тепловой энергии на 4 623,08 Гкал - будет достигнут после проведения работ по установке АИТП с момента ввода в эксплуатацию АИТП и новой котельной.