

Региональные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информация о ходе их реализации по итогам 3 квартала 2016 года

В рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400, реализуется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» (далее – Подпрограмма госпрограммы).

Основное мероприятие 2.1 «Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения»

2.1.1 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

В 2016 г. на реализацию мероприятия 2.1.1 в соответствии с областным законом предусмотрено 39 915,30 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016 г. профинансировано 25 270,15 тыс. рублей, что составляет 63,3% от общей суммы.

Финансовые средства освоены в указанном объеме в связи с тем, что выплата заработной платы за вторую половину сентября 2016 года, НДС за сентябрь 2016 года, а также взносы в ФСС и ПФР и налоги за 3 квартал 2016 года (транспорт) будут произведены уже в октябре 2016 года.

2.1.2 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганда энергосбережения

В 2016 г. на реализацию мероприятия 2.1.2 в соответствии с областным законом предусмотрено 5 384,80 тыс. рублей, в том числе:

1) на мероприятие «*Методическое и информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*» - 24,00 тыс. рублей - на программный продукт ПП "Е-Pass", используемый для создания и разработки энергетических паспортов. Расходы произведены в полном объеме.

2) на мероприятие «*Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*» - 860,80 тыс. рублей, из них:

- на мероприятие по организации Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче запланировано 650,83 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2016г. израсходовано 600,83 тыс. рублей, в том числе 597,00 тыс. рублей на услуги по организации

Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (начальная максимальная цена контракта составляла 647,00 тыс. рублей, в результате проведенной конкурсной процедуры государственный контракт заключен на сумму 597,00 тыс. рублей, экономия составила 50,00 тыс. рублей); 3,83 тыс. рублей на приобретение бланочной (печатной) продукции в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

- на мероприятие по организации участия в выставках и семинарах (выставка ENES-2016) запланировано 209,97 тыс. рублей (143,00 тыс. рублей на услуги по организации участия в выставках и семинарах (выставка ENES-2016); 66,97 тыс. рублей на приобретение бланочной (печатной) продукции в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение). Расходование средств запланировано на 4 квартал 2016 года, перед началом 5-ой Международной выставки и конференции по энергоэффективности и энергосбережению - ENES 2016.

3) на мероприятие *«Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»* - 4 500,00 тыс. рублей (РГИС «Энергоэффективность»). Государственный контракт заключен на сумму 4 482,74 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2016 г. израсходовано 1 494,25 тыс. рублей (33,2% от планового). Оставшиеся расходы будут произведены до конца декабря 2016 года.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях»

2.2.1 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения

В 2016 г. на реализацию мероприятия 2.2.1 в соответствии с областным законом предусмотрено 81 000,00 тыс. рублей, расходы местных бюджетов запланированы в объеме 4 263,16 тыс. рублей. Расходование средств будет произведено после утверждения постановления Правительства Ленинградской области «О распределении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения».

2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения

В 2016 г. на реализацию мероприятия 2.2.2 в соответствии с областным законом предусмотрено 83 605,27 тыс. рублей, расходы местных бюджетов запланированы в объеме 9 289,48 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016г. № 75, муниципальным образованиям предоставляются субсидии на реализацию данного мероприятия при предоставлении копий заключенных муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ. Распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области утверждено Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.05.2016г. № 155, в соответствии с которым финансирование запланировано на 10 мероприятий в 5-ти муниципальных образованиях.

По состоянию на 01.10.2016г. расходы областного бюджета Ленинградской области произведены на реализацию 6 мероприятий в 3-х муниципальных образованиях на общую сумму 52 500 тыс. рублей (что составляет 62,8% от запланированного). По 4-м оставшимся мероприятиям (МО город Ивангород (1 мероприятие) и Красноозерное сельское поселение (3 мероприятия) проведены конкурсные процедуры, муниципальные контракты на выполнение работ находятся в стадии заключения.

2.2.3 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием

В 2016 г. на реализацию мероприятия 2.2.3 в соответствии с областным законом предусмотрено 227 500,00 тыс. рублей, расходы местных бюджетов запланированы в объеме 12 042,20 тыс. рублей. Расходы произведены в полном объеме.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 № 203 средства областного бюджета Ленинградской области распределены на реализацию указанного мероприятия в следующих муниципальных районах:

- Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области - в размере 65 000,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 22.07.2016 № 2 АИТП-16);
- Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области - в размере 32 500,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 22.07.2016 № 3 АИТП-16);
- Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области - в размере 130 000,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 22.07.2016 № 1 АИТП-16).

2.2.4 Субсидии на реализацию мероприятий в области энергосбережения в муниципальных учреждениях

В 2016 г. на реализацию мероприятия 2.2.4 в соответствии с областным законом предусмотрено 73 800,00 тыс. рублей, расходы местных бюджетов запланированы в объеме 3 885,00 тыс. рублей. Расходы запланированы на 4 квартал 2016 года.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2016 № 368 средства областного бюджета Ленинградской области распределены на реализацию указанного мероприятия в следующих муниципальных районах:

- Тихвинский муниципальный район - в размере 66 581,11 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 30.09.2016 № 1 АИТП МУ-16);

- Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области - в размере 7 000,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 30.09.2016 № 2 АИТП МУ-16).

В результате проведенного конкурсного отбора на реализацию указанного мероприятия экономия средств областного бюджета Ленинградской области составила 218,89 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения»

2.3.1 Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы

В 2016 г. на реализацию мероприятия 2.3.1 в соответствии с областным законом предусмотрено 12 900,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2016 года:

- по мероприятию *«Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница» в пос. Ульяновка Тосненского района»* расходы произведены в объеме 21,2 тыс. рублей. Строительная готовность объекта составляет 100%, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 17.03.2016г. В настоящее время Заказчик – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» ведет работу по передаче построенного объекта пользователю - ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница» в пос. Ульяновка Тосненского района.

- по мероприятию *«Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в городе Выборге», стационарное отделение в пос. Соколинское»* финансирование не производилось. Строительная готовность объекта составляет 100%, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 20.04.2016г., Заказчиком – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» - осуществлена передача построенного объекта пользователю - ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в городе Выборге», стационарное отделение в пос. Соколинское.

- по мероприятию *«Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица Гатчинского района», в том числе проектные работы»* расходы произведены в размере 285,67 тыс. рублей. В ходе проведения итоговой проверки комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы

Ленинградской области был выявлен ряд отступлений от проектной и нормативной документации. На основании выданных замечаний ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» были заключены государственные контракты на выполнение работ по перепроектированию с подрядной организацией ООО «ЭнергоСтрой» (от 05.10.2015г. на сумму 690, 64 тыс. рублей), с подрядной организацией ООО «БалтПроект» (от 01.06.2016 на сумму 490 тыс. рублей). После получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по итогам проверки переданной проектно-сметной документация планируется объявить конкурс на завершение строительно-монтажных работ на объекте.

- по мероприятию *«Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская школа-интернат", реализующая адаптированные образовательные программы, пос. Ефимовский, Бокситогорского района, в том числе проектные работы»* финансирование не производилось. По результатам проведенного обследования ранее выполненных строительно-монтажных работ готовность объекта составляет 90%. Принимая во внимание новые технические условия на теплоснабжение, была выявлена необходимость корректировки проектно-сметной документации, в связи с чем 11.08.2016г. заключен государственный контракт на выполнение работ по ее корректировке (349,8 тыс. рублей). После получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» планируется объявить конкурс на завершение строительства объекта.

- по мероприятию *«Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения", пос. Мга Кировского района, в том числе проектные работы»* финансирование не производилось. По результатам проведенного обследования ранее выполненных строительно-монтажных работ готовность объекта составляет 40%. Принимая во внимание изменения нормативно-правовой базы, была выявлена необходимость корректировки проектно-сметной документации, в связи с чем 11.08.2016г. заключен государственный контракт на выполнение работ по ее корректировке (378,60 тыс. рублей). После получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» планируется объявить конкурс на завершение строительства объекта.

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК»

2.4.1 Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В 2016 году на реализацию мероприятия 2.4.1 в соответствии с областным законом предусмотрено 20 000,00 тыс. рублей, расходы из внебюджетных источников запланированы в объеме 100 000,00 тыс. рублей. Расходы произведены в полном объеме.

Средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию указанного мероприятия распределены следующим образом:

- ООО «ГТМ-теплосервис» - в размере 9 184,18 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 21.09.2016 № Эн Эф 1/16);

- АО «Выборгтеплоэнерго» - в размере 3 410,22 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 21.09.2016 № Эн Эф 2/16);

- ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» - в размере 7 405,60 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 21.09.2016 № Эн Эф 3/16).

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс. руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.			
			ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ	ФБ	ОБ	МБ	ПИ
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"													
2.1	Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	45 300,10	0,00	0,00	0,00	27 389,23	0,00	0,00	0,00	27 389,23	0,00	0,00
2.1.1	Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	39 915,30	0,00	0,00	0,00	25 270,15	0,00	0,00	0,00	25 270,15	0,00	0,00
2.1.2	Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганда энергосбережения	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	5 384,80	0,00	0,00	0,00	2 119,08	0,00	0,00	0,00	2 119,08	0,00	0,00
2.1.2.1	Методическое и информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2.1.2.2	Пропаганда энергосбережения и обучение в области	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	860,80	0,00	0,00	0,00	600,83	0,00	0,00	0,00	600,83	0,00	0,00

	энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ЛО"												
2.1.2.3	Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 494,25	0,00	0,00	0,00	1 494,25	0,00	0,00
2.2	Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях	Комитет по ТЭК	0,00	465 905,27	29 479, 84	0,00	0,00	280 000,00	18 018,5 5	0,00	0,00	280 000,00	18 018,5 5	0,00
2.2.1	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения	Комитет по ТЭК	0,00	81 000,00	4 263, 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области,	0,00	83 605,27	9 289, 48	0,00	0,00	52 500,00	5 976,4 5	0,00	0,00	52 500,00	5 976,4 5	0,00

	водоснабжения и водоотведения	МО												
	в том числе по мероприятиям, реализуемым в 2016 году:													
2.2.2.1	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, главная насосная станция	город Выборг	0,00	16 086,35	1 787, 37	0,00	0,00	15925, 48	1769, 50	0,00	0,00	15925, 48	1769, 50	0,00
2.2.2.2	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция №1	город Выборг	0,00	10 816,34	1 201, 82	0,00	0,00	10762, 26	1195, 81	0,00	0,00	10762, 26	1195, 81	0,00
2.2.2.3	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г.Выборг, районная насосная станция	город Выборг	0,00	13 605,88	1 511, 77	0,00	0,00	12522, 27	1504, 21	0,00	0,00	12522, 27	1504, 21	0,00
2.2.2.4	Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных очистных сооружений г.Ивангород Ленинградская область	"Город Ивангород"	0,00	17 551,93	1 950, 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	Ремонт трубопроводов песчаных фильтров на ВОС г. Приозерск	Приозерское городское поселение	0,00	7 973,26	885, 92	0,00	0,00	7971,0 0	885,6 7	0,00	0,00	7971,0 0	885,6 7	0,00

[illegible]

	мероприятий в области энергосбережения в муниципальных учреждениях	МО			00									
2.3	Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения	Комитет по строительству в Ленинградской области	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	306,87	0,00	0,00	0,00	306,87	0,00	0,00
2.3.1	Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы	Комитет по строительству в Ленинградской области	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	306,87	0,00	0,00	0,00	306,87	0,00	0,00
2.3.1.1	Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г.Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское	Выборгский район	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2	Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница" пос. Ульяновка	Тосненский район	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00

2.3.1.3	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы", пос. Ефимовский Бокситогорского района, в том числе проектные работы	Бокситогорский район	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.4	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Мгинская школа - интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения" в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы	Кировский район	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица, в том числе проектные работы.	Гатчинский район	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	285,67	0,00	0,00	0,00	285,67	0,00	0,00

2.4	Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	102 262,60	0,00	20 000,00	0,00	102 262,60
2.4.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	102 262,60	0,00	20 000,00	0,00	102 262,60
	Итого по подпрограмме 2		0,00	544 105,37	29 479,84	100 000,00	0,00	327 696,10	18 018,55	102 262,60	0,00	327 696,10	18 018,55	102 262,60