

## **Региональные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информация о ходе их реализации по итогам 4 квартала 2016 года**

В рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (в действующей редакции), реализуется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» (далее – подпрограмма госпрограммы).

По состоянию на 01.01.2017 года, финансирование мероприятий подпрограммы госпрограммы составило 676 181,38 тыс. рублей (100,22% от годовых плановых значений), в том числе:

- за счет средств из областного бюджета – 539 755,52 тыс. рублей (99,45 % от годовых плановых значений);
- за счет средств из местного бюджета – 34 163,26 тыс. рублей (114,97 % от годовых плановых значений);
- за счет внебюджетных средств – 102 262,60 тыс. рублей (100 % от годовых плановых значений).

### **Основное мероприятие 2.1 «Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения»:**

В результате реализации основного мероприятия «Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения» проведены 3 организационных конкурса по тематике энергосбережения (ENES , МедиаТЭК, #ВместеЯрче) и 3 обучающих семинара в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях Ленинградской области. Кроме того, приняли участие в международном форуме ENES-2016, а также в результате реализации вышеуказанного основного мероприятия повысился уровень информированности граждан и юридических лиц Ленинградской области по вопросам энергосбережения, а также активизировалась работа по привлечению внебюджетных средств на реализацию мероприятий в области энергосбережения.

#### ***2.1.1 в части мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»:***

На реализацию данного мероприятия в 2016 году было запланировано 39 755,90 тыс. рублей за счет средств из областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2017 года профинансировано 39 338,21 тыс. рублей (экономия составила 417,73 тыс. рублей, процент финансирования мероприятия подпрограммы составил - 98,95%).

#### ***2.1.1 в части мероприятия «Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганда энергосбережения»:***

На реализацию данного мероприятия в 2016 году было запланировано 5384,80 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 года профинансировано 5 317,53 тыс. рублей (Процент финансирования мероприятия подпрограммы составил – 98,75 %). Экономия средств областного бюджета Ленинградской области образовалась по итогам проведенных торгов и составила 67,27 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения в Ленинградской области в 2016 году распространены 550 штук справочников «Реализация энергосберегающих мероприятий с привлечением внебюджетных источников финансирования посредством энергосервисных контрактов», функционирует РГИС «Энергоэффективность».

Кроме того, в 2016 году в рамках финансирования данного мероприятия был организован и проведен региональный этап Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в г.Сосновый Бор.

## **Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях»**

### ***2.2.1 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения***

На 2016 год на реализацию мероприятия было запланировано 85 263,16 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 81 000,00 тыс. рублей (в соответствии с детальным план-графиком), из местного бюджета – 4 263,16 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 года фактическое финансирование мероприятия из областного бюджета составило – 99,22% (80 367,54 тыс. рублей), экономия средств областного бюджета Ленинградской области в результате проведенных конкурсных процедур составила 632,46 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования мероприятий подпрограммы госпрограммы за счет средств местных бюджетов Ленинградской области превысил плановый объем финансирования (более 5 % от общего финансирования мероприятия) в соответствии с муниципальными контрактами по состоянию на 01.01.2017 г. составил 8753,70 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения» получена экономия энергетических ресурсов, а также максимально уменьшены риски по безаварийному обеспечению работы объектов теплоэнергетики муниципальных образований Ленинградской области в отопительный период. Модернизировано 6 систем теплоснабжения путем перевода многоквартирных жилых домов и общественных зданий с централизованной на индивидуальную систему отопления и ГВС (установка «тепловых насосов», которые используют низкопотенциальное тепло земли, и индивидуальных газовых котлов).

### ***2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения***

На реализацию данного мероприятия в 2016 году было запланировано 92 894,75 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ленинградской области - 83 605,27 тыс. руб., из местного бюджета - 9 289,48 тыс. руб.

Выполнение работ составляет 51 090,55 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области - 47 164,52 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 3926,04 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 года выполнение мероприятий за счет средств областного бюджета Ленинградской области составило 56,41 % (47 164,52 тыс. руб.) от общей суммы выделенных лимитов (83 605,27 тыс. руб.),

### ***2.2.3 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием***

На 2016 год было запланировано 239 542,1 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ленинградской области - 227 500,00 тыс. руб. (в соответствии с детальным план-графиком), из местного бюджета - 12 042,20 тыс. рублей.

Установлены АИТП в следующих поселениях:

- Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
- Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
- Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области.

### ***2.2.4 Субсидии на реализацию мероприятий в области энергосбережения в муниципальных учреждениях***

На реализацию данного мероприятия в 2016 году было запланировано 77 700,00 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ленинградской области - 73 581,11 тыс. руб. (в соответствии с детальным план-графиком), из местного бюджета - 4118,50 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 года освоение средств составило 100 % от общей суммы выделенных лимитов, экономия средств областного бюджета Ленинградской области в результате проведенных конкурсных процедур составила 218,89 тыс. руб.

## **Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения»**

По состоянию на 01.01.2017 года освоение средств составило 89,64 % от общей суммы выделенных лимитов, экономия средств областного бюджета Ленинградской области по результатам заключенных государственных контрактов (договоров) составила 1234,49 тыс. руб.

### ***2.3.1 Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы***

На реализацию данного мероприятия в 2016 году было запланировано 11 921,20 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 года освоение средств составило 89,64% (10 686,71 тыс. руб.) от общей суммы выделенных лимитов.

1. Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в городе Выборге», стационарное отделение в пос. Соколинское.

2. Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница» в пос. Ульяновка Тосненского района.

3. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская школа-интернат", реализующая адаптированные образовательные программы» пос. Ефимовский, Бокситогорского района, в том числе проектные работы.

4. Работы по завершению строительства ГБМК для ГКОУ ЛО "Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения", в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы.

5. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в п. Вырица Гатчинского района», в том числе проектные работы»

## **Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК»**

### **2.4.1 Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

На реализацию данного мероприятия в 2016 году было запланировано 122 262,60 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ленинградской области-20 000,00 тыс. руб. (в соответствии с детальным план-графиком), из внебюджетных источников - 102 262,60 тыс. рублей.

В 3 квартале 2016 года состоялось распределение средств из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках основного мероприятия «Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК» подпрограммы госпрограммы (в соответствии с распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 13 сентября 2016 года № 60) было отобрано 3 юридических лица.

#### **Отчет по программе по итогам 4 квартала 2016 года**

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году (тыс. руб.)	Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2016 года (тыс. руб.)	Выполнено за январь - декабрь 2016 года (тыс. руб.)	Результат
-------	---	----------------	---	--	---	-----------

	мероприятия		ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"															
2.1	Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	45 140,70	0,00	0,00	0,00	44 655,74	0,00	0,00	0,00	44 655,74	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.1.1	Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	39 755,90	0,00	0,00	0,00	39338,21	0,00	0,00	0,00	39338,21	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.1.2	Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганда энергосбережения	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	5 384,80	0,00	0,00	0,00	5 317,53	0,00	0,00	0,00	5 317,53	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.1.2.1	Методическое и информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено

2.1.2. 2	Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	860,80	0,00	0,00	0,00	810,79	0,00	0,00	0,00	810,79	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 50,01 тыс. рублей
2.1.2. 3	Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4482,74	0,00	0,00	0,00	4482,74	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.2	Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях	Комитет по ТЭК, Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области (далее - комитет по ЖКХ)	0,00	465 686,37	29 713,74	0,00	0,00	464 413,06	34 164,63	0,00	0,00	396 082,91	27 130,02	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения	Комитет по ТЭК	0,00	81 000,00	4 263,16	0,00	0,00	80 367,54	8 755,06	0,00	0,00	47 837,29	7 042,96	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 632,46 тыс. рублей

2.2.1.1	Выполнение работ по ремонту участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-4 до тепловой камеры ТК-5 у дома №29 в дер. Мозолёво-1 Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	МО	0,00	1118,00	58,84	0,00	0,00	1118,00	71,49	0,00	0,00	1118,00	71,49	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.2	Ремонт оборудования котельной N 18 г.п. Кузьмоловский, расположенной на территории Опытного завода ФГУП "РНЦ" Прикладная химия", ст. Капитолово	МО	0,00	5 020,00	264,21	0,00	0,00	5020,00	2753,11	0,00	0,00	5020,00	2753,11	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.3	Замена участка теплотрассы от котельной до ТК-5 и от ТК-5 до здания ДК, ул. Школьная, пос. Пушное	МО	0,00	4 896,45	257,71	0,00	0,00	4896,45	1345,37	0,00	0,00	4896,45	1345,37	0,00	Мероприятие выполнено

2.2.1.4	Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности горячего водоснабжения и теплоснабжения здания общественной бани в пос. Дзержинский с применением теплового насоса	МО	0,00	5 011,80	263,78	0,00	0,00	5011,80	263,78	0,00	0,00	5011,80	263,78	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.5	Приобретение котельного оборудования для котельной по адресу: ул. Горная, д. 30а, пос. Вознесенье	МО	0,00	32 300,00	1 700,01	0,00	0,00	32300,00	1700,00	0,00	0,00	9690,00	510,00	0,00	Мероприятие выполнено и профинансировано на 30% в соответствии с условиями муниципального контракта
2.2.1.6	Замена выработавших технический ресурс двух котлов КВР-0,63 в котельной в пос. Запорожское	МО	0,00	2 218,46	116,76	0,00	0,00	1586,00	83,68	0,00	0,00	1586,00	83,68	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 632,46 тыс. рублей
2.2.1.7	Замена аварийного водогрейного котла марки ЭР-2,5 с дополнительным оборудованием в котельной N 19 в	МО	0,00	3 164,55	166,56	0,00	0,00	3164,55	351,62	0,00	0,00	3164,55	351,62	0,00	Мероприятие выполнено



	дер. Новоселье														
2.2.1.8	Завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию котельной 0,5 МВт в г. Каменногорске на природном газе	МО	0,00	7 212,11	379,59	0,00	0,00	7212,11	379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено на 90%, но не профинансировано в соответствии с условиями муниципального контракта
2.2.1.9	Техническое перевооружение системы теплогазоснабжения в квартирах домов N 1 и N 2 в дер. Ивановский Остров	МО	0,00	10 366,31	545,60	0,00	0,00	10366,31	545,60	0,00	0,00	9712,62	511,19	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 653,69 тыс. рублей
2.2.1.10	Установка теплового насоса для теплоснабжения дома с реконструкцией инженерных систем по адресу: пос. Усть-Луга, кв. Судоверфь, д. 31	МО	0,00	2 934,93	154,47	0,00	0,00	2934,93	154,45	0,00	0,00	880,48	46,34	0,00	Мероприятие выполнено, но профинансировано на 30%

2.2.1.11	Завершение работ по техническому перевооружению системы теплогазоснабжения двух 16-квартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Горы, ул. Косая, дома 17а и 17б	МО	0,00	931,00	49,00	0,00	0,00	931,00	49,00	0,00	0,00	931,00	49,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.12	Устройство поквартирной системы отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 46	МО	0,00	2 484,47	130,73	0,00	0,00	2484,47	276,05	0,00	0,00	2484,47	276,05	0,00	Мероприятие выполнено

2.2.1. 13	Перевод многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, Московское шоссе, д. 3, на природный газ (установка индивидуальных поквартирных отопительных газовых котлов для перевода централизованной системы отопления на индивидуальную систему отопления квартир в многоквартирном доме)	МО	0,00	3 341,92	175,89	0,00	0,00	3341,92	781,32	0,00	0,00	3341,92	781,32	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения	Комитет по ЖКХ	0,00	83 605,27	9 289,48	0,00	0,00	82 964,42	9 248,55	0,00	0,00	47 164,52	3 926,04	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2. 1	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г.	город Выборг	0,00	16 086,35	1 787,37	0,00	0,00	15925,48	1769,50	0,00	0,00	8049,49	894,39	0,00	Мероприятие не выполнено

	Выборг, главная насосная с танция														
2.2.2. 2	Капитальный ремонт запорной а рматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная н асосная станция № 1	город В ыборг	0,00	10 816,34	1 201, 82	0,00	0,00	10762,26	1195,8 1	0,00	0,00	5736,08	637, 34	0,00	Мероприят ие не выполнено
2.2.2. 3	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрег атов по адресу: г.Выборг, районная насосная станция	город В ыборг	0,00	13 605,88	1 511, 77	0,00	0,00	13537,85	1504,2 1	0,00	0,00	7229,03	803, 23	0,00	Мероприят ие не выполнено
2.2.2. 4	Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных очистных сооружений г.Ивангород Ленинградская область	"Город Ивангоро д"	0,00	17 551,93	1 950, 22	0,00	0,00	17196,30	1910,7 0	0,00	0,00	3828,73	425, 41	0,00	Мероприят ие не выполнено
2.2.2. 5	Ремонт трубопроводов песчаных фильтров на ВОС г. Приозерск	Приозерс кое городско е поселени е	0,00	7 973,26	885, 92	0,00	0,00	7971,00	885,67	0,00	0,00	7971,00	885, 67	0,00	Мероприят ие выполнено

2.2.2.6	Капитальный ремонт технологического оборудования насосной станции второго подъема, дер. Красноозерное	Красноозерное сельское поселение	0,00	4 765,52	529,50	0,00	0,00	4765,52	529,50	0,00	0,00	4691,72	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.7	Замена технологического оборудования артезианских скважин, дер. Красноозерное	Красноозерное сельское поселение	0,00	3 953,83	439,32	0,00	0,00	3953,83	439,32	0,00	0,00	3100,36	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.8	Капитальный ремонт технологического оборудования станции обезжелезивания, дер. Красноозерное.	Красноозерное сельское поселение	0,00	3 533,19	392,58	0,00	0,00	3533,19	392,58	0,00	0,00	2938,28	0,00	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.9	Капитальный ремонт технологического оборудования КОС, пос. Севастьяново	Севастьяновское сельское поселение	0,00	3 942,68	438,08	0,00	0,00	3942,68	467,48	0,00	0,00	2759,23	200,00	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.2.10	Капитальный ремонт технологического оборудования КНС, пос. Севастьяново	Севастьяновское сельское поселение	0,00	1 376,31	152,92	0,00	0,00	1376,31	153,79	0,00	0,00	860,60	80,00	0,00	Мероприятие не выполнено
2.2.3	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и	Комитет по ТЭК, МО	0,00	227 500,00	12 042,20	0,00	0,00	227 500,00	12 042,10	0,00	0,00	227 500,00	12 042,10	0,00	Мероприятие выполнено

	часовым регулированием														
2.2.3. 1	Приозерский муниципальный район Ленинградской области МО Приозерское городское поселение	Комитет по ТЭК, МО	0,00	130 000,00	6 842, 10	0,00	0,00	130000,0 0	6842,1 0	0,00	0,00	130000,0 0	6842 ,10	0,00	Мероприят ие выполнено
2.2.3. 2	Гатчинский муниципальный район Ленинградской области МО Сиверское городское поселение (пос. Белогорка)	Комитет по ТЭК, МО	0,00	32 500,00	1 750, 00	0,00	0,00	32500,00	1750,0 0	0,00	0,00	32500,00	1750 ,00	0,00	Мероприят ие выполнено
2.2.3. 3	Гатчинский муниципальный район Ленинградской области МО Новосветское сельское поселение (пос. Новый Свет)	Комитет по ТЭК, МО	0,00	65 000,00	3 450, 00	0,00	0,00	65000,00	3450,0 0	0,00	0,00	65000,00	3450 ,00	0,00	Мероприят ие выполнено
2.2.4	Субсидии на реализацию мероприятий в области энергосбережения в муниципальных учреждениях	Комитет по ТЭК, МО	0,00	73 581,10	4 118, 90	0,00	0,00	73 581,10	4 118,92	0,00	0,00	73 581,10	4 118, 92	0,00	Мероприят ие выполнено

2.2.4.1	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальных учреждениях Тихвинского муниципального района	Комитет по ТЭК, МО	0,00	66 581,10	3 504,30	0,00	0,00	66581,10	3504,30	0,00	0,00	66581,10	3504,30	0,00	Мероприятие выполнено
2.2.4.2	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальных учреждениях Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района	Комитет по ТЭК, МО	0,00	7 000,00	614,60	0,00	0,00	7000,00	614,62	0,00	0,00	7000,00	614,62	0,00	Мероприятие выполнено
2.3	Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	11 921,20	0,00	0,00	0,00	10 686,71	0,00	0,00	0,00	10 686,71	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 1234,49 тыс. руб.

2.3.1	Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	11 921,20	0,00	0,00	0,00	10 686,71	0,00	0,00	0,00	10 686,71	0,00	0,00	Мероприятие выполнено ,экономия составила 1234,49 тыс. руб.
2.3.1.1	Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г.Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское	Выборгский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.3.1.2	Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница" пос. Ульяновка	Тосненский район	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	Мероприятие выполнено



2.3.1.3	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы", пос. Ефимовский Бокситогорского района, в том числе проектные работы	Бокситогорский район	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	373,40	0,00	0,00	0,00	373,40	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 626,6 тыс.руб.
2.3.1.4	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Мгинская школа - интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения" в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы	Кировский район	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	Мероприятие выполнено, экономия составила 597,8 тыс.руб.

2.3.1.5	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица, в том числе проектные работы.	Гатчинский район	0,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	9889,91	0,00	0,00	0,00	9889,91	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2.4	Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	20000,00	0,00	102262,60	0,00	20000,00	0,00	102262,60	0,00	20000,00	0,00	102262,60	Мероприятие выполнено
2.4.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	20000,00	0,00	102262,60	0,00	20000,00	0,00	102262,60	0,00	20000,00	0,00	102262,60	Мероприятие выполнено
2.4.1.1	ООО «ГТМ-теплосервис»	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	9184,18	0,00	54970,30	0,00	9184,18	0,00	54970,30	0,00	9184,18	0,00	54970,30	Мероприятие выполнено
2.4.1.2	АО «Выборгтеплоэнерго»	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО	0,00	3410,22	0,00	16630,50	0,00	3410,22	0,00	16630,50	0,00	3410,22	0,00	16630,50	Мероприятие выполнено

		"ЦЭПЭ ЛО"													
2.4.1. 3	ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	7405,60	0,00	3066 1,80	0,00	7405,60	0,00	3066 1,80	0,00	7405,60	0,00	3066 1,80	Мероприят ие выполнено
Итого по подпрограмме			0,00	542748,2 7	2971 3,74	1022 62,6 0	0,00	539755,5 1	34164, 63	1022 62,6 0	0,00	471425,3 6	2713 0,02	1022 62,6 0	4/4