

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (далее – подпрограмма госпрограммы) по итогам 3 квартала 2017 года

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области»

2.1 Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения.

В соответствии с областным законом от 09.12.2016 года №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в действующей редакции (далее - областной закон №90-оз) - плановое финансирование составило 47 000 000,00 рублей.

Фактическое финансирование – 28 590, 84 тыс. рублей, процент исполнения - 60,8 %.

2.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений.

В областном бюджете Ленинградской области на реализацию данного мероприятия в 2017 году предусмотрены ассигнования в размере 42 120,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года профинансировано – 27 004,17 тыс. рублей, в том числе 975 000,00 рублей - расходы на услуги по организации Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

Исполнение составляет 64,11%, от общей суммы выделенных лимитов. Процент исполнения обусловлен тем, что выплата заработной платы за вторую половину сентября, перечисление НДС/Л за сентябрь, страховых взносов с заработной платы за сентябрь осуществляется в октябре 2017 года.

В результате проведенных в 3 квартале 2017 года конкурсных процедур образовалась экономия средств в размере 237,24 тыс. рублей (предложение о корректировке средств в рамках корректировки №18 подпрограммы госпрограммы и областного бюджета ЛО на 2017 год направлены в комитет по ТЭК ЛО).

2.1.2 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения.

В 2017 году запланировано финансирование из областного бюджета в размере 4 880,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года профинансировано – 1 586,66 тыс. рублей. Исполнение составляет 32,5%, от общей суммы выделенных лимитов.

Расходы запланированы на 3 и 4 кварталы 2017 года, в том числе:

- на мероприятие «Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» запланировано 80,00 тыс. рублей. Расходы в размере 80,00 тыс. рублей на приобретение бланочной (печатной) продукции в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение не проведены. В соответствии с план-графиком закупок 2017 года публикация аукциона была запланирована на сентябрь 2017 года. В связи с длительностью аукционных процедур, государственный контракт будет заключен и оплачен в октябре 2017 года;

- на мероприятие «Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» запланировано 4 800,00 тыс. рублей. Расходы по состоянию на 01.10.2017 г. на оплату первой части работ по

сопровождению РГИС «Энергоэффективность» проведены в размере 1 586,66 тыс. рублей в соответствии с государственным контрактом №К-3/17 заключенным 23.08.2017 г. на сумму 4 760 000,00 рублей. Оставшиеся расходы будут произведены в соответствии с вышеуказанным контрактом в 4 квартале 2017 года в два этапа (по состоянию на 20.10.2017 года - 1 586,66 тыс. рублей и по состоянию на 20.12.2017 года - 1 586,66 тыс. рублей).

В результате проведенных в 3 квартале 2017 года конкурсных процедур образовалась экономия средств в размере 40,00 тыс. рублей (предложение о корректировке средств в рамках корректировки №18 подпрограммы госпрограммы и областного бюджета ЛО на 2017 год направлены в комитет по ТЭК ЛО).

2.2 «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях».

2.2.1 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения.

На реализацию данного мероприятия в областном бюджете Ленинградской области в 2017 году предусмотрены ассигнования в размере 81 000,00 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов Ленинградской области предусмотрено выделение 4 263,16 тыс. рублей.

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2016 г. №456.

По состоянию на 1 сентября 2017 г. субсидии, предусмотренные на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения на территории Ленинградской области, согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 15 июня 2017 г. №220 «О распределении в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения...» (с изменениями от 28.09.2017 года № 390), распределены в полном объеме.

Фактическое финансирование указанного мероприятия по состоянию на 01.10.2017 года из средств областного бюджета составляет 51 141,13 тыс. руб. (или 63,1 % от плана), за счет средств местных бюджетов - 2 691,64 тыс. рублей.

Финансирование указанного мероприятия продолжится в 4 квартале 2017 года.

2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения.

На реализацию данного мероприятия в 2017 году предусмотрено финансирование из областного бюджета Ленинградской области в размере 83 421,70 тыс. рублей. Планируемый объем средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области – 10 318,16 тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 № 75, в соответствии с которым субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при предоставлении копий заключенных муниципальных контрактов на проведение подрядных работ.

Распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 31.03.2017 № 90. Финансирование предусмотрено по 21 мероприятию в 11 муниципальных образованиях Ленинградской области.

С администрациями муниципальных образований Ленинградской области заключены соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

По состоянию на 01.10.2017 за счет средств областного бюджета Ленинградской области профинансировано 18 мероприятий в 10 муниципальных образованиях на сумму 59 973,60 тыс. рублей (71,9% от плана). Экономия средств по результатам конкурсных процедур составила 48,1 тыс. рублей.

По трем мероприятиям Выборгского района на сумму 23 400,00 тыс. рублей не заключены муниципальные контракты.

Не состоялись конкурсные процедуры по муниципальному образованию город Выборг на сумму 21 600,0 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

- Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 3;
- Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 4.

По данным мероприятиям аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Повторная публикация извещений о проведении конкурсных процедур проведена 28.09.2017 года.

По мероприятию «Замена частотно - регулирующего преобразователя в здании насосной станции 2-го подъёма по адресу: г. Выборг, ул. Водная, д. 2м» - 1800,0 тыс. рублей аукцион состоялся, проект контракта направлен на размещение 02.10.2017 г., подписание 06.10.2017 г.

2.2.3 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием.

В областном бюджете Ленинградской области на реализацию данного мероприятия в 2017 году предусмотрены ассигнования в размере 190 000,00 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 10 056,60 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 08.11.2016 №424 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях" подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".

В 4 квартале 2016 года и 1 квартале 2017 (в соответствии с областным законом Ленинградской области от 09.12.2016 № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (в ред. от 06.04.2017 года)) состоялось распределение средств из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее-АИТП) в жилищном фонде бюджетам следующих муниципальных образований Ленинградской области:

- Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в размере – 75 000,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 19.12.2016 №АИТП 1-2017);

- Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в размере – 115 000,00 тыс. рублей (соглашения о предоставлении субсидии: от 19.12.2016 г. №АИТП 2-2017 года на предоставление субсидии из областного бюджета ЛО в объеме 75 000,00 тыс. рублей, от 17.04.2017 года №АИТП 3-2017 на предоставление субсидии из областного бюджета ЛО в объеме 40 000,00 тыс. рублей).

Показатель результативности мероприятия по состоянию на 01.10.2017 года - установка 46 автоматизированных индивидуальных тепловых пункта с погодным и часовым регулированием (далее - АИТП) в жилищном фонде, в разрезе:

- 46 АИТП установлено в жилищном фонде Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (финансирование составило 115 000,00 тыс. рублей);

- 0 АИТП в жилищном фонде Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (финансирование составило 75 000,00 тыс. рублей).

Фактическое финансирование по данному мероприятию на 01.10.2017 г. из средств областного бюджета Ленинградской области составляет 190 000,00 тыс. рублей (или 100 % от плана), за счет средств местных бюджетов - 6999,45 тыс. рублей (или 69,6 % от плана).

По состоянию на 01.10.2017 г. по мероприятию выполнены подготовительные и строительно-монтажные работы:

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области - 104 233,84 тыс. рублей (54,86 % от фактического финансирования);

- за счет средств местных бюджетов – 5 488,62 тыс. рублей (78,4 % от фактического финансирования).

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения».

2.3.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности

В областном бюджете Ленинградской области на 2017 год запланировано финансирование указанного мероприятия в размере 80 822,70 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках мероприятия запланировано:

1. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», пос. Ефимовский Бокситогорского района, в том числе проектные работы (до 2016 года - обеспечение безопасного состояния и обследование газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат», пос. Ефимовский).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 32 579,46 тыс. руб.

24 мая 2017 года между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» (Заказчик) и ООО «Монтаж-Строй Северо-Запад» заключен государственный контракт № 2049 на выполнение работ по завершению строительства Объекта. Цена контракта составляет 32 579,46 тыс. руб. В соответствии с условиями Контракта срок выполнения работ 5,4 месяцев с момента передачи Заказчиком строительной площадки (таким образом, планируемый срок завершения строительно-монтажных работ – 02.11.2017 года). Учитывая сроки получения разрешительной документации, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2018 года.

Выполнение по состоянию на 01.10.2017 составляет 18 672,53 тыс. руб. (57 % от плана). Исполнительной документацией (актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3) подтверждено выполнение подготовительных работ, ограждения строительной площадки, вертикальной планировки, устройства резервуаров, наружных сетей теплоснабжения, монтажа пожарных лестниц с ограждением, монтажа опорных конструкций, укладки труб, выполнена окраска огрунтованных металлических поверхностей.

2. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения» в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы (до 2016 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в п. Мга Кировского района).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 36 000,04 тыс. руб.

25 мая 2017 года между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» (Заказчик) и ООО «Строй-Макс» заключен государственный контракт № 1384 на выполнение работ по завершению строительства Объекта. Цена контракта составляет 36 000,04 тыс. руб. В соответствии с условиями Контракта срок выполнения работ 5,5 месяцев с момента передачи Заказчиком строительной площадки (таким образом, планируемый срок завершения строительно-монтажных работ – 10.11.2017 года). Учитывая сроки получения разрешительной документации, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2018 года.

Выполнение по состоянию на 01.10.2017 составляет 23 591,13 тыс. рублей (66 % от плана). Исполнительной документацией (актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3) подтверждено выполнение земляных работ, демонтажных работ, укладки трубопроводов, работ по монтажу опорных конструкций для труб, устройству тепловой камеры, работ по огрунтовке металлических конструкций, восстановлению контрольно-измерительных приборов системы автоматики газоблочной модульной котельной и монтажу нового оборудования котельной, выполнение электромонтажных работ.

3. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» в пос. Вырица, в том числе проектные работы (до 2016 года - работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» в пос. Вырица).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 3 324,00 тыс. руб.

30 ноября 2016 года между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» (Заказчик) и ООО «Монтаж-Строй Северо-Запад» заключен государственный контракт № 2531 на выполнение работ по завершению строительства Объекта. Цена контракта – 11 723,03 тыс. руб. Работы по завершению строительства Объекта, благоустройству территории и асфальтированию дорог выполнены в полном объеме. 02 июня 2017 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47506101-011/17.

Выполнение по состоянию на 01.10.2017 составляет 3 323,03 тыс. рублей (100%).

4. Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница» пос. Ульяновка (до 2016 года – строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая больница» пос. Ульяновка)

В 2017 году было предусмотрено финансирование Объекта за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 8 919,2 тыс. руб.

В соответствии протоколом совещания по вопросу рассмотрения предложений комитета по строительству Ленинградской области по поправкам в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», состоявшегося 13.09.2017 г. под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Р.И. Маркова, принято решение о снятии средств областного бюджета в объеме 8 919,2 тыс. руб., предусмотренных на Объект.

Данные средства планировалось направить на оплату по исполнительному листу от 19.09.2016 по делу № А56-20994/2015, согласно которому принято решение о взыскании с ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» в пользу ООО «РемПроект» 8 919,2 тыс. руб. Ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и несоответствия выводов судов обстоятельствам дела, ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» обратилось в Арбитражный суд Северо-Западного округа с просьбой отменить решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.09.2016 (далее – Решение) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2016 по делу № А56-20994/2015 (далее – Постановление). В соответствии с постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.04.2017 по делу № А56-20994/2015 принято решение об отмене ранее принятых Решения и Постановления, а дело № А56-20994/2015 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В связи с этим финансирование, предусмотренное в 2017 году по Объекту в объеме 8 919,2 тыс. руб., исключено.

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК»

2.4.1. Возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На реализацию данного мероприятия в 2017 году из областного бюджета Ленинградской области предусмотрены средства в размере 30 000,00 тыс. рублей. Кроме того запланированы расходы из внебюджетных источников в размере 100 000,00 тыс. рублей.

Отбор юридических лиц с целью предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проведенный в июне 2017 года признан не состоявшимся. Конкурсный отбор юридических лиц планируется провести в октябре 2017 года. По состоянию на 01.10.2017 года финансирование мероприятия не проводилось.

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" за январь-сентябрь 2017 года

[illegible]

	энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ТЭК)												
2.1.2.2	Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" (Комитет по ТЭК)	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1586,67	0,00	0,00	0,00	1586,67	0,00	0,00
2.2	Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях	Комитет по ТЭК, Комитет по ЖКХ Ленинградск ой области (далее - комитет по ЖКХ)	0,00	354 421,70	24 637,92	0,00	0,00	301 114,74	16 309,51	0,00	0,00	104 857,69	5 512,62	0,00
2.2.1	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения	Комитет по ТЭК, МО	0,00	81 000,00	4 263,16	0,00	0,00	51 141,13	2 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	Замена экономайзеров в котельных мкр. "Ровное" и мкр. "КНИ", пгт. Кузнечное	Кузнечнинско е городское поселение	0,00	8 280,00	435,79	0,00	0,00	8280,00	435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.2	Устройство теплогенерирующей установки на базе теплового насоса и переоборудование сетей тепло- и горячего водоснабжения зданий и помещений КОС г. Приозерска	Приозерское городское поселение	0,00	6 471,00	340,58	0,00	0,00	6471,00	340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Замена парового котла ДКВр-10-13ГМ на аналогичный с модернизированными вентиляторами и горелкой низкого давления паровой части котельной г. Сосновый Бор (приобретение оборудования)	Сосновоборский городской округ	0,00	9 117,35	479,86	0,00	0,00	9117,35	479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	Установка теплового насоса системы теплоснабжения Культурно-досугового центра, дер. Большое Куземкино	Куземкинское сельское поселение	0,00	12 304,60	647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Установка индивидуальных газовых котлов и устройство внутридомовых систем отопления многоквартирных домов № 1 и № 2 по ул. Железнодорожная, дер. Трубников Бор	Трубникоборское сельское поселение	0,00	6 079,78	319,99	0,00	0,00	6079,78	319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2.2.1.10	Капитальный ремонт тепловой изоляции сети от котельной №12 с использованием скорлупы пенополиуретановой и оцинкованной стали, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя	МО «Город Всеволожск»	0,00	5 561,77	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения	Комитет по ЖКХ, МО	0,00	83 421,70	10 318,16	0,00	0,00	59 973,61	6 618,42	0,00	0,00	623,85	24,00	0,00	0,00
2.2.2.1	Замена насосов станции II-го подъема водоочистных сооружений по адресу: Дубровское г.п, ул. Набережная, уч. 17/1	Комитет по ЖКХ, Дубровское ГП	0,00	2 945,25	327,25	0,00	0,00	2 945,25	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	Замена системы аэрации трех аэротенков с компрессорным оборудованием на канализационных очистных сооружениях	Комитет по ЖКХ, Дубровское ГП	0,00	9 468,64	1 052,07	0,00	0,00	9 468,64	1 052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2.3	Замена насосов в здании станции I-го подъема по адресу: Дубровское г.п, ул. Набережная, уч. 17/1	Комитет по ЖКХ, Дубровское ГП	0,00	654,75	72,75	0,00	0,00	654,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	Ремонт сетей водопровода, дер. Лисино	Комитет по ЖКХ, Калитинское СП	0,00	4 461,12	596,12	0,00	0,00	4 461,12	495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 3	Комитет по ЖКХ, город Выборг	0,00	10 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 4	Комитет по ЖКХ, город Выборг	0,00	10 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.7	Замена частотно-регулирующего преобразователя в здании насосной станции 2-го подъема по адресу: г. Выборг, ул. Водная, д. 2м	Комитет по ЖКХ, город Выборг	0,00	1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.8	Замена компрессоров шестереночных (2АФ44Э-53Ш) с эл. двигателем на КОС по адресу: ул. Шоссейная, дер. Мыза-Ивановка	Комитет по ЖКХ, Гатчинский МР	0,00	108,00	40,18	0,00	0,00	83,85	12,00	0,00	0,00	83,85	12,00	0,00

2.2.2.9	Замена насоса СМ 250-200-400/6 75 кВт 1500 об/мин. на ГКНС по адресу: ул. Огородная, дер. Белогорка	Комитет по ЖКХ, Гатчинский МР	0,00	540,00	60,00	0,00	0,00	540,00	12,00	0,00	0,00	540,00	12,00	0,00
2.2.2.10	Замена насосного оборудования районной канализационной насосной станции (РНС) по адресу: г. Гатчина, ул. Воскова, д. 1, строен. 1	Комитет по ЖКХ, город Гатчина	0,00	5 961,56	662,40	0,00	0,00	5 961,56	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.11	Замена автоматики на 5 скважинах в дер. Малое Карлино	Комитет по ЖКХ, Виллозское ГП	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	2 000,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.12	Замена насосного и энергетического оборудования КНС №-3 г. Луга	Комитет по ЖКХ, Лужский МР	0,00	9 590,00	1 065,56	0,00	0,00	9 590,00	1 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.13	Капитальный ремонт скважины с заменой насосного оборудования в дер. Турово	Комитет по ЖКХ, Заклинское СП	0,00	3 990,51	443,39	0,00	0,00	3 966,57	440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.14	Ремонт (замена) аварийного насосного оборудования: марки 300Д станции 1-го подъема в количестве 1 ед. с обвязкой, марки 400Д-90 станции 2-го подъема в количестве 1 ед. с обвязкой на участке ВОС,	Комитет по ЖКХ, Сланцевское ГП	0,00	4 820,11	535,57	0,00	0,00	4 820,11	535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	расположенном по адресу: Гостицкая волость, правый берег р. Плюсса													
2.2.2.15	Ремонт (замена) аварийного насосного оборудования: марки СД 250/22,5 в количестве 1 ед. с обвязкой, марки СД 450/22,5 в количестве 1 ед. с обвязкой на канализационной насосной станции № 1, расположенной по адресу: г. Сланцы, ул. Ломоносова, в районе д. 1	Комитет по ЖКХ, Сланцевское ГП	0,00	558,03	62,00	0,00	0,00	558,03	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.16	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 400 мм на территории Сланцевского городского поселения (4 шт.)	Комитет по ЖКХ, Сланцевское ГП	0,00	2 043,00	227,00	0,00	0,00	2 043,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.17	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 500 мм на территории Сланцевского городского поселения	Комитет по ЖКХ, Сланцевское ГП	0,00	4 950,00	550,00	0,00	0,00	4 950,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(6 шт.)													
2.2.2.18	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 800 мм на территории Сланцевского городского поселения (2 шт.)	Комитет по ЖКХ, Сланцевское ГП	0,00	2 520,00	280,00	0,00	0,00	2 520,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.19	Ремонт (замена) аварийного насоса марки ФГ 144/46 в количестве 1 ед. с обвязкой на канализационной насосной станции № 7, расположенной по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, в районе д. 18	Комитет по ЖКХ, Сланцевское ГП	0,00	280,73	31,19	0,00	0,00	280,73	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.20	Капитальный ремонт канализационной насосной станции № 5	Комитет по ЖКХ, Сосновоборский ГО	0,00	4 500,00	1 142,68	0,00	0,00	4 500,00	1 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.21	Капитальный ремонт канализационной насосной станции с заменой насосного оборудования	Комитет по ЖКХ, Ульяновское ГП	0,00	630,00	70,00	0,00	0,00	630,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО", МО	0,00	190 000,00	10 056,60	0,00	0,00	190 000,00	10 056,60	0,00	0,00	104 233,84	5 488,62	0,00

	тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием													
2.2.3.1	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Гатчинском муниципальном районе	Комитет по ТЭК, Сиверское ГП	0,00	75 000,00	3 950,00	0,00	0,00	75000,00	3946,15	0,00	0,00	1850,00	100,00	0,00
2.2.3.2	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Приозерском муниципальном районе	Комитет по ТЭК, Приозерское ГП	0,00	115 000,00	6 106,60	0,00	0,00	115000,00	3053,30	0,00	0,00	102383,84	5388,62	0,00
2.3	Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения	Комитет по строительству Ленинградск ой области	0,00	80 822,70	0,00	0,00	0,00	44 492,38	0,00	0,00	0,00	45 586,70	0,00	0,00
2.3.1	Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной	Комитет по строительству Ленинградской области, МО	0,00	80 822,70	0,00	0,00	0,00	44 492,38	0,00	0,00	0,00	45 586,70	0,00	0,00

[illegible]

2.3.1.2	Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница» пос.Ульяновка (до 2016 года – строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая больница» пос.Ульяновка)	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	8 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.3	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы", пос.Ефимовский Бокситогорского района, в том числе проектные работы (до	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	32 579,46	0,00	0,00	0,00	18672,53	0,00	0,00	0,00	18672,53	0,00	0,00	0,00

	2016 года - обеспечение безопасного состояния и обследование газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат", пос.Ефимовский)													
2.3.1.4	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская школа - интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения» в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы (до 2016 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная)	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	36 000,04	0,00	0,00	0,00	22496,82	0,00	0,00	0,00	23591,13	0,00	0,00

[illegible]

2.4.1	Возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	30000,00	0,00	10000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
Итого по подпрограмме			0,00	512244,40	24637,92	10000 0,00	0,00	37419 7,96	16309 ,51	0,00	0,00	179035,2 3	5512 ,62	0,0 0