

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к отчету о реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (далее – подпрограмма госпрограммы) по итогам 2 квартала 2017 года**

На реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы в 2017 году предусмотрено финансирование в объеме 641 415,24 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства областного бюджета Ленинградской области - 517 826,40 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области - 23 588,84 тыс. рублей;
- средства прочих источников - 100 000 тыс. рублей.

По итогам 2 квартала 2017 года фактическое финансирование подпрограммы госпрограммы составило: 281 886,62 тыс. рублей (43,95 % от плана), из них:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей (0% от плана);
- средства областного бюджета Ленинградской области – 274 029,22 тыс. рублей (52,92 % от плана);
- средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области - 7 857,39 тыс. рублей (33,31 % от плана);
- средства прочих источников - 0,00 тыс. рублей (0 % от плана).

Выполнено мероприятий по итогам 2 квартала 2017 года на сумму 96903,97 тыс. рублей (34,38 % от фактически профинансированного), из них:

- средства областного бюджета Ленинградской области – 93 288,23 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области – 3 615,74 тыс. рублей;
- средства прочих источников - 0,00 тыс. рублей.

### **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» (далее - подпрограмма 2)**

#### **Основное мероприятие 2.1 «Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения»**

##### **2.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений (57 2 01 00160)**

В соответствии с кассовым планом реализации госпрограммы на реализацию данного мероприятия в 2017 году финансирование запланировано в

объеме 42 120,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года профинансировано 16 706,02 тыс. рублей.

Исполнение - 39,66 % от общей суммы выделенных лимитов. Низкое исполнение связано с тем, что выплата заработной платы за вторую половину июня, перечисление НДФЛ за июнь, страховых взносов с заработной платы за июнь осуществляются в июле 2017 года.

### *2.1.3 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (Мероприятия и проекты) (57 2 01 13760)*

Запланировано из областного бюджета в 2017 году - 4 880,00 тыс. рублей, фактическое финансирование -0,00 рублей, расходы запланированы на 3 и 4 кварталы 2017 года.

- на мероприятие «*Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*» запланировано 80,00 тыс. рублей. Расходы запланированы на 3 квартал 2017 года, планируется приобретение бланочной (печатной) продукции в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение.

По состоянию на 01.07.2017 года профинансировано 0,00 тыс. рублей, это составило 0% от общей суммы выделенных лимитов.

- на мероприятие «*Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*» запланировано 4 800,00 тыс. рублей.

Фактическое финансирование РГИС «Энергоэффективность» составило 0,00 тыс. рублей, это 0% от общей суммы выделенных лимитов. Расходы на оплату первой части работ по сопровождению РГИС «Энергоэффективность» были запланированы на апрель 2017 года. В связи со сложностью разработки технического задания, а также учитывая, что в начале 2017 года существовала общероссийская проблема размещения государственного заказа, так как в силу изменений законодательства на официальном сайте госзакупок в первом квартале 2017 года по техническим причинам невозможно было проводить конкурсные процедуры. Реализация (финансирование) работ по сопровождению РГИС «Энергоэффективность» планируется в 3 и 4 кварталах 2017 года в 3 этапа (август - 1600,00 тыс. рублей, октябрь - 1600,00 тыс. рублей и декабрь - 1600,00 тыс. руб.).

## **Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях»**

### *2.2.1 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (57 2 02 70180)*

Областным законом от 09 декабря 2016 года №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено финансирование мероприятия по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий по повышению надежности и

энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы в размере 81 000,00 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов Ленинградской области предусмотрено выделение 4 263,16 тыс. рублей.

Распределение субсидий на вышеуказанные цели осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2016 г. №456.

По состоянию на 1 июля 2017 г. субсидии, предусмотренные на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения на территории Ленинградской области, согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 15 июня 2017 г. №220 «О распределении в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения...», распределены в размере 63 445,73 тыс. рублей. Нераспределенный остаток в объеме 17554,27 тыс. рублей планируется распределить в июле 2017 года.

4 июля 2017г. извещение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области о начале приема заявок для отбора муниципальных образований опубликовано на сайте Правительства Ленинградской области.

Фактическое финансирование по целевой статье по состоянию на 01.07.2017 года из средств областного бюджета составляет 29 390,13 тыс. руб. (или 36,3 % от плана), за счет средств местных бюджетов - 1 546,85 тыс. рублей.

Финансирование указанного мероприятия продолжится в 3 квартале 2017 года.

#### *2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения (57 2 02 70280)*

На реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2017 году предусмотрено софинансирование из областного бюджета Ленинградской области в размере 83 421,70 тыс. рублей.

Объем средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области составляет 9 269,08 тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 № 75, в соответствии с которым субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при предоставлении копий заключенных муниципальных контрактов на проведение подрядных работ.

Распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области утверждено Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.03.2017г. № 90. Финансирование предусмотрено по 21 мероприятию в 11 муниципальных образованиях.

С администрациями муниципальных образований Ленинградской области заключены соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

По состоянию на 01.07.2017 года за счет средств областного бюджета Ленинградской области профинансировано 10 мероприятий в трех муниципальных образованиях на сумму 30 000 тыс. рублей (35,96%).

По остальным, запланированным в 2017 году мероприятиям проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ.

### *2.2.3 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (57 2 02 70810)*

В соответствии с кассовым планом на реализацию данного мероприятия в 2017 году было запланировано 190 000,00 тыс. рублей. Также, на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в размере – 10 056,60 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года финансирование мероприятия составило 190 000,00 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области.

Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» реализуется в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 08.11.2016г. №424 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях" подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".

В 4 квартале 2016 года и в 1 квартале 2017 (в соответствии с областным законом Ленинградской области от 09.12.2016 № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (в ред. от 06.04.2017 года)) состоялось распределение средств из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее-АИТП) в жилищном фонде бюджетам следующих муниципальных образований Ленинградской области:

- Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в размере – 75 000,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 19.12.2016 года №АИТП 1-2017);

- Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в размере – 115 000,00 тыс. рублей (соглашения о предоставлении субсидии: от 19.12.2016 года №АИТП 2-2017 года - 75000,00 тыс.рублей, от 17.04.2017 года №АИТП 3-2017 – 40000,00 тыс.рублей).

Показатель результативности мероприятия - установка 76 автоматизированных индивидуальных тепловых пункта с погодным и часовым регулированием (далее - АИТП) в жилищном фонде, в разрезе:

- установка 30 АИТП в жилищном фонде Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (финансирование составило 75 000,00 тыс. рублей);

- установка 46 АИТП в жилищном фонде Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (финансирование составило 115 000,00 тыс. рублей).

Фактическое финансирование по целевой статье по состоянию на 01.07.2017 года из средств областного бюджета Ленинградской области составляет 190 000,00 тыс. руб. (или 100 % от плана), за счет средств местных бюджетов – 2 731,98 тыс. рублей (или 27,17 % от плана).

По состоянию на 01.07.2017 года по мероприятию выполнены подготовительные и монтажные работы:

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области - 68649,13 тыс. рублей (36,13 % от фактического финансирования);

- за счет средств местных бюджетов – 3615,74 тыс. рублей (132,3 % от фактического финансирования).

### **Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения»**

*Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности (57 2 03 04300)*

В соответствии с кассовым планом комитета по строительству Ленинградской области на финансирование данного мероприятия в 2017 году запланировано 86404,70 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках данного мероприятия запланировано:

1. Работы по завершению строительства ГБМК для ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье» пос. Дружноселье Гатчинского района, в том числе проектные работы (до 2017 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье» пос. Дружноселье Гатчинского района).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 1 500,0 тыс.руб. Данные средства планировалось направить на оплату выполнения работ по корректировке проектной документации на строительство объекта. В соответствии с протоколом совещания по вопросу строительства новой газовой котельной для ГКУЗ «Туберкулезная больница «Дружноселье», состоявшегося 22.02.2017 года под председательством председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Гаврилова А.В., принято решение о строительстве новой котельной с привлечением внебюджетных источников. В связи с этим средства областного бюджета Ленинградской области, предусмотренные на финансирование мероприятия в рамках Подпрограммы на Объект в 2017 и 2018 годах, при очередной корректировке областного закона от 09.12.2016 № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предложено исключить.

Освоение средств областного бюджета Ленинградской области по состоянию на 01.07.2017 составляет 0,0 тыс. рублей.

2. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», пос.Ефимовский Бокситогорского района, в том числе проектные работы (до 2016 года - обеспечение безопасного состояния и обследование газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат», пос.Ефимовский).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 32 579,46 тыс.руб.

24 мая 2017 года между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» и ООО «Монтаж-Строй Северо-Запад» заключен государственный контракт № 2049 на выполнение работ по завершению строительства объекта. Цена контракта составляет 32 579,46 тыс. рублей. В соответствии с условиями контракта срок выполнения работ составляет 5,4 мес. с момента передачи Заказчиком строительной площадки, т. е. 02.11.2017 года. Учитывая сроки получения разрешительной документации, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2018 года.

Освоение по состоянию на 01.07.2017 года составляет 4 610,04 тыс. рублей.

Выполнены подготовительные работы: ограждение строительной площадки, вертикальной планировки, устройства резервуаров, наружных сетей теплоснабжения. Выполнение подготовительных работ подтверждено исполнительной документацией (актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

3. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения» в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы (до 2016 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в п. Мга Кировского района).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 36 000,04 тыс. рублей.

25 мая 2017 года между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» (Заказчик) и ООО «Строй-Макс» заключен государственный контракт № 1384 на выполнение работ по завершению строительства объекта. Цена контракта составляет 36 000,04 тыс. рублей. В соответствии с условиями Контракта срок выполнения работ 5,5 месяцев с момента передачи Заказчиком строительной площадки (таким образом, планируемый срок завершения строительно-монтажных работ – 10.11.2017 года). Учитывая сроки получения разрешительной документации, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2018 года.

Освоение по состоянию на 01.07.2017 составляет 0,0 тыс. рублей. Оплата выполненных по контракту работ запланирована на 3 и 4 кварталы 2017 года.

4. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» в пос. Вырица, в том числе проектные работы (до 2016 года - работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» в пос. Вырица).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 7 406,00 тыс. рублей.

30 ноября 2016 года между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» и ООО «Монтаж-Строй Северо-Запад» заключен государственный контракт № 2531 на выполнение работ по завершению строительства объекта. Работы по завершению строительства объекта, благоустройству территории и асфальтированию дорог выполнены в полном объеме. 21 апреля 2017 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47506101-011/17.

Освоение по состоянию на 01.07.2017 года составляет 3 323,03 тыс. рублей. Выполнены работы: по устройству фундамента под баки-аккумуляторы, по устройству ограждений, по монтажу дымовой трубы, по озеленению территории, по производству дорожного покрытия. Выполнение работ подтверждено исполнительной документацией (актами о приемке выполненных работ по форме



КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

Остаток неосвоенных средств областного бюджета Ленинградской области, предусмотренных в рамках Подпрограммы на Объект в 2017 году в объеме 4 082 тыс. рублей, при очередной корректировке областного закона Ленинградской области от 09.12.2016 года № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предложено исключить.

5. Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница» пос. Ульяновка (до 2016 года – строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая больница» пос.Ульяновка)

Работы завершены 17.03.2016 года, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 8 919,2 тыс. рублей на оплату по исполнительному листу.

Освоение по состоянию на 01.07.2017 года составляет 0,0 тыс. рублей, оплата по исполнительному листу запланирована на 3 квартал 2017 года.

#### **Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК»**

*Возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (57 2 04 07120)*

В соответствие с кассовым планом реализации госпрограммы на реализацию данного мероприятия в 2017 году было запланировано - 30 000,00 тыс. рублей. Также, на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из внебюджетных источников в размере - 100 000,00 тыс. рублей.

Во 2 квартале 2017 года состоялся отбор юридических лиц с целью предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Было отобрано 2 юридических лица:

- ООО «Инженерно-энергетический комплекс» (7 700,31 тыс. рублей);
- ООО «Энерго-Ресурс» (3 212,87 тыс. рублей).

По состоянию на 01.07.2017 года финансирование мероприятия не проводилось (будет проведено в июле 2017 года).

Нераспределенные денежные средства в объеме 19086,82 тыс. рублей по итогам проведенного конкурса будут распределены между победителями в 4 квартале 2017 года (октябрь).



Отчет о реализации подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" госпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

Наименование государственной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

Отчетный период: январь-июнь 2017 года

Участник: ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2017 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-июнь 2017 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - июнь 2017 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"															

2.1	Основное мероприятие "Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения" (57 2 01 00000)	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	16 706,02	0,00	0,00	0,00	16 706,02	0,00	0,00	
2.1.1	Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений (57 2 01 00160)	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	16 706,02	0,00	0,00	0,00	16 706,02	0,00	0,00	
2.1.3	Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (Мероприятия и проекты) (57 2 01 13760)	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.3.1	Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	<b>Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях" (57 2 02 00000)</b>	<b>Комитет по ТЭК, Комитет по ЖКХ и транспорту, МО</b>	<b>0,00</b>	<b>354 421,70</b>	<b>23 588,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 390,13</b>	<b>7 857,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 649,13</b>	<b>3 615,74</b>	<b>0,00</b>	

<b>2.2.1</b>	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (57 2 02 70180)	Комитет по ТЭК, МО	0,00	81 000,00	4 263,16	0,00	0,00	29 390,13	1 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2.1.1</b>	Замена экономайзеров в котельных мкр. "Ровное" и мкр. "КНИ", пгт. Кузнечное	Кузнечнинское городское поселение, Приозерский муниципальный район	0,00	8 280,00	435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2.1.2</b>	Устройство теплогенерирующей установки на базе теплового насоса и переоборудование сетей тепло-и горячего водоснабжения зданий и помещений КОС г. Приозерска	Приозерский муниципальный район	0,00	6 471,00	340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>2.2.1.3</b>	Замена парового котла ДКВр-10-13ГМ на аналогичный с модернизированными вентильаторами и горелкой низкого давления паровой части котельной г. Сосновый бор (приобретение оборудования)	Сосновоборский городской округ	0,00	9 117,35	479,86	0,00	0,00	9 117,35	479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2.1.4</b>	Установка теплового насоса системы теплоснабжения Культурно-досугового центра дер. Большое Куземкино	Кингисеппский муниципальный район	0,00	12 304,60	647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2.1.5</b>	Установка индивидуальных газовых котлов и устройство внутридомовых систем отопления многоквартирных домов № 1 и № 2 по ул. Железнодорожная, дер. Трубников Бор	Трубниковское сельское поселение, Тосненский район	0,00	6 079,78	319,99	0,00	0,00	6 079,78	319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>2.2.1.6</b>	Установка индивидуальных газовых котлов и переустройство системы отопления и ГВС многоквартирного жилого дома № 8а по Ульяновскому шоссе, г.п. Ульяновка	Ульяновское городское поселение, Тосненский район	0,00	14 193,00	747,00	0,00	0,00	14 193,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2.1.7</b>	Установка газовых термоблоков системы теплоснабжения жилых домов № 4 и № 5 по ул. Железнодорожная, г.п. Толмачево	Толмачевское городское поселение, Лужский муниципальный район	0,00	7 000,00	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2.1.8</b>	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (нераспределенные денежные средства)		0,00	17 554,27	923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.2	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения (57 2 02 70280)	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, МО	0,00	83 421,70	9 269,08	0,00	0,00	30000,00	3578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.1	Замена насосов станции II-ого подъема водоочистных сооружений по адресу: Дубровское г.п, ул. Набережная, уч. 17/1	Дубровское городское поселение Всеволожского района	0,00	2 945,25	327,25	0,00	0,00	2 945,25	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.2	Замена системы аэрации трех аэротенков с компрессорным оборудованием на канализационных очистных сооружениях	Дубровское городское поселение	0,00	9 468,64	1 052,07	0,00	0,00	9 468,64	1 052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.3	Замена насосов в здании станции I-ого подъема по адресу: Дубровское г.п, ул. Набережная, уч. 17/1	Дубровское городское поселение	0,00	654,75	72,75	0,00	0,00	654,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.4	Ремонт сетей водопровода, дер. Лисино	Калитинское сельское поселение	0,00	4 461,12	495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2.2.2.5	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 3	город Выборг	0,00	10 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.6	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 4	город Выборг	0,00	10 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.7	Замена частотно - регулирующего преобразователя в здании насосной станции 2 – го подъёма по адресу: г. Выборг, ул. Водная, д. 2м.	город Выборг	0,00	1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.8	Замена компрессоров шестереночных (2АФ44Э-53Ш) с эл. двигателем на КОС ул. Шоссейная в дер. Мыза-Ивановка	Гатчинский муниципальный район	0,00	108,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.9	Замена насоса СМ 250-200-400/6 75 кВт 1500 об/мин. на ГКНС ул. Огородная в дер. Белогорка.	Гатчинский муниципальный район	0,00	540,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.2.10	Замена насосного оборудования районной канализационной насосной станции (РНС) по адресу: г. Гатчина, ул. Воскова, д.1, строен.1	город Гатчина	0,00	5 961,56	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.11	Замена автоматики на 5 скважинах в дер. Малое Карлино	Виллозское городское поселение	0,00	2 000,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.12	Замена насосного и энергетического оборудования КНС №-3 г. Луга	Лужский муниципальный район	0,00	9 590,00	1 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.13	Капитальный ремонт скважины с заменой насосного оборудования в дер. Турово	Заклинское сельское поселение, Лужского муниципального района	0,00	3 990,51	443,39	0,00	0,00	1 759,49	440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.14	Ремонт (замена) аварийного насосного оборудования: марки 300Д станции 1-го подъема в количестве 1ед. с обвязкой, марки 400Д-90 станции 2-го подъема в количестве 1 ед. с обвязкой на участке ВОС,	Сланцевское городское поселение	0,00	4 820,11	535,57	0,00	0,00	4 820,11	535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	расположенном по адресу: Гостицкая волость, правый берег р. Плюсса														
2.2.2.15	Ремонт (замена) аварийного насосного оборудования: марки СД 250/22,5 в количестве 1 ед. с обязателькой, марки СД 450/22,5 в количестве 1 ед. с обязателькой на канализационной насосной станции №1, расположенной по адресу: ЛО, г. Сланцы, ул. Ломоносова, в районе дома №1.	Сланцевское городское поселение	0,00	558,03	62,00	0,00	0,00	558,03	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.16	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 400 мм на территории Сланцевского городского поселения (4 штуки)	Сланцевское городское поселение	0,00	2 043,00	227,00	0,00	0,00	2 043,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.2.17	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 500 мм на территории Сланцевского городского поселения (6 шт.)	Сланцевское городское поселение	0,00	4 950,00	550,00	0,00	0,00	4 950,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.18	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 800 мм на территории Сланцевского городского поселения (2 шт.)	Сланцевское городское поселение	0,00	2 520,00	280,00	0,00	0,00	2 520,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.19	Ремонт (замена) аварийного насоса марки ФГ 144/46 в количестве 1 ед. с обвязкой на канализационной насосной станции №7, расположенной по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, в районе дома №18	Сланцевское городское поселение	0,00	280,73	31,19	0,00	0,00	280,73	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.20	Капитальный ремонт канализационной насосной станции № 5	Сосновоборский городской округ	0,00	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.21	Капитальный ремонт канализационной насосной станции с заменой насосного	Ульяновское городское поселение	0,00	630,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	оборудования														
<b>2.2.3</b>	<b>Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (57 2 02 70810)</b>	Комитет по ТЭК, МО	<b>0,00</b>	190 000,00	10 056,60	0,00	0,00	190000,00	2731,98	0,00	0,00	68649,13	3615,74	0,00	
<b>2.2.3.1</b>	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Северском городском поселении Гатчинского муниципального района	Комитет по ТЭК, Сиверское ГП	<b>0,00</b>	75 000,00	3 950,00	0,00	0,00	75000,00	100,00	0,00	0,00	1850,00	100,00	0,00	

2.2.3.2	Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в Приозерском городском поселении Приозерского муниципального района	Комитет по ТЭК, Приозерское ГП	0,00	115 000,00	6 106,60	0,00	0,00	115000,00	2631,98	0,00	0,00	66799,13	3515,74	0,00	
2.3	<b>Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения (57 2 03 00000)</b>	<b>Комитет по строительству Ленинградской области</b>	<b>0,00</b>	<b>86 404,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7933,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7933,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.1	Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	86 404,70	0,00	0,00	0,00	7 933,07	0,00	0,00	0,00	7 933,07	0,00	0,00	

2.3.1.1	Работы по завершению строительства ГБМК для ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье» пос.Дружноселье Гатчинского района, в том числе проектные работы (до 2017 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье» пос.Дружноселье Гатчинского района)	Комитет по строительств у Ленинградск ой области	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---------	--	--	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--



2.3.1.2	Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница» пос. Ульяновка (до 2016 года – строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая больница» пос. Ульяновка)	Комитет по строительству у Ленинградской области	0,00	8 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	--	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.3.1.3	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы", пос.Ефимовский Бокситогорского района, в том числе проектные работы (до 2016 года - обеспечение безопасного состояния и обследование газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат", пос.Ефимовский)	Комитет по строительству у Ленинградской области	0,00	32 579,46	0,00	0,00	0,00	4610,04	0,00	0,00	0,00	4610,04	0,00	0,00	
---------	---	--	------	-----------	------	------	------	---------	------	------	------	---------	------	------	--

2.3.1.4	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения» в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы (до 2016 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в п. Мга Кировского района)	Комитет по строительству у Ленинградской области	0,00	36 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	--	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.3.1.5	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица, в том числе проектные работы (до 2016 года - работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица)	Комитет по строительству у Ленинградской области	0,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	3323,03	0,00	0,00	0,00	3323,03	0,00	0,00	
2.4	<b>Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК (57 2 04 00000)</b>	<b>Комитет по ТЭК (ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО")</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000 00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2.4.1	Возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (57 2 04 07120)	Комитет по ТЭК	0,00	30000,00	0,00	1000 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.1	ООО «Инженерно-энергетический комплекс»	Комитет по ТЭК	0,00	7700,31	0,00	3516 6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.2	ООО «Энерго-Ресурс»	Комитет по ТЭК	0,00	3212,87	0,00	1586 9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.4.1.3	Возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (57 2 04 07120) (нераспределенные денежные средства)	Комитет по ТЭК	0,00	19086,82	0,00	48964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по подпрограмме</b>			<b>0,00</b>	<b>517826,40</b>	<b>23588,84</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274029,22</b>	<b>7857,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93288,23</b>	<b>3615,74</b>	<b>0,00</b>	